



Áreas em construção / recuperação

Áreas disponíveis para estaleiro

Monoblocos pré-fabricados (salas de aula)

Obra concluída

- Da responsabilidade da Parque Escolar

▲ Acesso à escola

■ Cobertura (282 m<sup>2</sup>)

**EXECUÇÃO**

Montagem do Estaleiro.  
Demolição dos Blocos das Oficinas.  
Demolição dos Anexos.

**TRABALHOS PREPARATÓRIOS**

Colocação de monoblocos - 11 unidades de Sala de Aula (11 T1).  
Colocação de monoblocos - 3 unidades de Sala TIC (3 T2).  
Colocação de monoblocos - 2 unidades de Sala de Artes (2 T3).  
Colocação de monoblocos - 1 unidade de Sala de Pessoal Não Docente (1 T5).  
Colocação de monoblocos - 1 unidade de I.S. Feminino (1 T6).  
Colocação de monoblocos - 1 unidade de I.S. Masculino (1 T6).  
Colocação de monoblocos - 1 unidade de Posto para Funcionário (1 T9).  
Colocação de monoblocos - 2 unidades de Oficinas (2 T11).

NOTA: A representação gráfica apresentada neste faseamento incide apenas nas áreas edificadas, pressupondo que as áreas exteriores correspondentes, no que diz respeito, nomeadamente, às infraestruturas e arranjos exteriores, estarão associadas às diversas fases de intervenção, garantindo a sua conclusão em simultâneo com a última fase.

PARQUE ESCOLAR

FASE 3 - ES HENRIQUES NOGUEIRA

FASE 0 | Piso Cobertura

Duração estimada: 1 mês

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----