



Áreas em construção / recuperação

Áreas disponíveis para estaleiro

Monoblocos pré-fabricados (salas de aula)

Obra concluída

- Da responsabilidade da Parque Escolar

▲ Acesso à escola

Cobertura (282 m²)

EXECUÇÃO

Bloco B (Construção).
Bloco D (Construção).
Bloco E (Construção).
Arranjos exteriores.

TRABALHOS PREPARATÓRIOS

Colocação de monoblocos - 11 unidades de Sala de Aula (11 T1).
Colocação de monoblocos - 3 unidades de Sala TIC (3 T2).
Colocação de monoblocos - 2 unidades de Sala de Artes (2 T3).
Colocação de monoblocos - 1 unidade de Sala de Pessoal Não Docente (1 T5).
Colocação de monoblocos - 1 unidade de I.S. Feminino (1 T6).
Colocação de monoblocos - 1 unidade de I.S. Masculino (1 T6).
Colocação de monoblocos - 1 unidade de Posto para Funcionário (1 T9).
Colocação de monoblocos - 2 unidades de Oficinas (2 T11).

NOTA: A representação gráfica apresentada neste faseamento inclui apenas nas áreas edificadas, pressupondo que as áreas exteriores correspondentes, no que diz respeito, nomeadamente, às infraestruturas e arranjos exteriores, estão associadas às diversas fases de intervenção, garantindo a sua conclusão em simultâneo com a última fase.

PARQUE ESCOLAR

FASE 3 - ES HENRIQUES NOGUEIRA

FASE 1 | Piso Cobertura

Duração estimada: 8 meses

